



Starmans Daken
Langheckweg 3, 6468 EL Kerkrade
Postbus 6017, 6401 SB Heerlen

Telefoon 045 - 522 12 05
Fax 045 - 523 41 44
E mail info@starmansdaken.nl

Aanvraagformulier Prefab Schoorstenen

Opdrachtgever									
Naam									
Adres									
Postcode + Woonplaats									
Contactpersoon									
Telefoonnummer									
Faxnummer									
E-mail									
Projectnaam									
Projectgegevens	Doorhalen indien NIET van toepassing of geef een omschrijving								
Steensoort	Standaard	Levering opdr. gever	Anders						
Metselverband	Standaard	Anders							
Plaatsing door Starmans Daken bv	Ja	Nee							
Stort en containerkosten door Starmans Daken bv	Ja	Nee							
Afwerking door Starmans Daken bv	Ja	Nee							
Soort en kleur van dakpannen									
Situatieschets of foto's i.v.m. bereikbaarheid	Bijvoegen indien mogelijk								
Schoorsteentype	Type A	Type B	Type C	Type D	Type E	Type F	Type G	Type H	Type I
Aantal schoorstenen									
Aantal schoorsteenpotten									
Aluminium kraaikappen									
Afgewerkt met betonplaat									
Afgewerkt met rollaag									
Dakhelling									
Lood NHL 18									
Loodvervanger									
Hoogte vanaf het voetlood in afmeting of aantal lagen									
Voetloodzijde afmeting of aantal koppen									
Loketzijde afmeting of aantal koppen									
Voor Akkoord getekend									
Naam en datum									
Dit voor akkoord getekende aanvraagformulier is de basis voor de uit te brengen offerte									
De opdrachtgever / aanvrager gaat akkoord met de voorwaarden zoals omschreven op pagina 2									



Starmans Daken
Langheckweg 3, 6468 EL Kerkrade
Postbus 6017, 6401 SB Heerlen

Telefoon 045 - 522 12 05


Fax 045 - 523 41 44

E mail info@starmansdaken.nl


Voorwaarden, behorende bij aanvraagformulier Prefab Schoorstenen

- Al onze offertes zijn gebaseerd op de door u ingevulde gegevens van het aanvraagformulier.
- Onze schoorstenen zijn gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001:2000.
- Betonnen draag/hijsplaten zijn constructief berekend door een erkend constructeurbureau. Indien leveren en aanbrengen zijn onze prijzen inclusief slopen van de bestaande
- schoorstenen m.b.v. een mobiele 40 tons kraan (reikwijdte ca.26 meter).
- In onze prijsopgave gaan wij er van uit dat de oude schoorstenen in een arbeidsgang m.b.v. de mobiele kraan gesloopt kunnen worden.
- Indien handmatig slopen vereist is zullen hiervoor meerkosten in rekening worden gebracht.
- Metselwerk van onze schoorstenen is halfsteens in halfsteens verband en platvol afgevoegd.
- Schoorstenen worden standaard gemetseld met een rode vormbak metselsteen, indien u andere metselstenen wenst kunt u dit aangeven.
- Starmans Daken bv neemt echter geen verantwoording voor eventuele kleur en/of vormafwijkingen in de door u opgegeven stenen.
- U kunt ook zelf voor levering van de stenen zorgen, uiteraard zullen de minderkosten verrekend worden.
- Lood is NHL 18, tegen meerprijs is loodvervanger mogelijk.
- Alle betonplaten zijn voorzien van een waterhol en keramische schoorsteenpotten.
- Prijzen zijn exclusief B.T.W. doch inclusief alle veiligheidsvoorzieningen, klein gereedschap en klein materiaal.
- Wij factureren bij opdracht een bedrag ter grootte van 25% van de aanneemsom.
- Betalingstermijn 30 dagen netto na factuurdatum.
- Garantie tien jaar op waterdichtheid van de schoorstenen.
- Leverhoeveelheid en levertijd altijd in overleg en is mede afhankelijk van productiecapaciteit en uithardingtijd van betonplaten.
- Werkzaamheden aan CV installaties en aansluitingen hiervan zijn niet in onze prijsopgave voorzien, storingen en eventuele herstelwerkzaamheden aan deze zullen
- te allen tijde door u zelf geregeld en afgerekend dienen te worden.
- Aanpassingen aan nokbalken welke constructief in de schoorstenen verankerd zijn zullen door ons worden uitgevoerd, de eventueel hierdoor ontstane meerkosten zullen achteraf aan u worden doorberekend.
- Indien u ons de NAW gegevens aanreikt waarschuwen wij graag voor aanvang der werkzaamheden de bewoners.
- Zie verder ook onze algemene voorwaarden welke op aanvraag verkrijgbaar zijn.


Schoorsteentypes, behorende bij aanvraagformulier Prefab Schoorstenen




Op de nok
aan 2 zijden voetlood
Aan 2 zijden loketten



Op de nok in de gevel
Aan 2 zijden voetlood
Aan 1 zijde loketten
Aan 1 zijde geïntegreerd metselwerk




Op nok bij overstek
Aan 2 zijden voetlood
Aan 2 zijde loketten
Aan 1 zijde geïntegreerd metselwerk




In dakvlak
Aan 1 zijde voetlood
Aan 1 zijde voetlood + zadelgoot
Aan 2 zijden loketten



In dakvlak tegen of in de nok
Aan 2 zijden voetlood
Aan 2 zijden loketten



In de nok van een piramidedak
Aan 4 zijden voetlood



Op de nok van een afgeknot dak
Aan 1 zijde loketten
Aan 3 zijden voetlood



Midden op een platdak
Aan 4 zijden voetlood